

Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Житиште  
**ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ**  
Број: П-404-1-27/2017-30  
Дана: 7.11.2019. године  
Ж и т и ш т е

## ОДЛУКА

о измени Уговора о јавној набавци радова - за наставак изградње прве фазе постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Житиште – хидромашинска и мерно-регулациона опрема и цевовод на постројењу, број ЈН Ш-04-404-1-27/2017

**Одобрава се измена** уговора о јавној набавци радова - за наставак изградње прве фазе постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Житиште – хидромашинска и мерно-регулациона опрема и цевовод на постројењу, број П-404-1-27/2017-19 који је закључен 20.02.2018. године.

Мења се члан 4. став 1. Уговора и продужава се рок за завршетак радова са 550 на 570 дана.

## Образложење

1. **Назив и адреса наручиоца:** Општина Житиште, Цара Душана 15, Житиште;
2. **Врста наручиоца:** Општинска управа;
3. **Опис и предмет набавке:** Предмет уговора је наставак изградње прве фазе постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Житиште – хидромашинска и мерно-регулациона опрема и цевовод на постројењу. 45252127 - Радови на изградњи постројења за прераду отпадних вода, 45252200 - Опрема постројења за пречишћавање.
4. **Првобитна вредност уговора:** 51.749.330,40 без ПДВ-а.
5. **Неизмењена вредност уговора:** 51.749.330,40 без ПДВ-а.
6. **Разлози за измену уговора:** дана 6.11.2019. године извођач радова ГП „Градитељ НС“ доо Нови Сад је преко вршиоца стручног надзора доо „Аква-пројект“ поднео захтев за продужење рока уговора о јавној набавци радова - наставак изградње прве фазе постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Житиште – хидромашинска и мерно-регулациона опрема и цевовод на постројењу, број П-404-1-27/2017-19.

У свом мишљењу од 6.11.2019. године заведеним код ЗКХТ “Аква-пројект” д.о.о. Суботица под редним бројем d\_3234/19 вршилац стручног надзора даје сагласност за продужење рока из следећих разлога:

-Како је инвеститор увео у посао новог извођача за групу електро радова дана 21.10.2019. године сачињен је Записник о примопредаји хидромашинске опреме и ГП „Градитељ НС“ је привремено обуставио радове и изашао са

градилшта, чиме су створени услови да нови извођач не сметано изводи уговором предвиђене радове.

Члан 115, став 2, Закона о јавним набавкама предвиђа да наручилац може променити цену или неки други битан елемент уговора из објективних разлога, који морају јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима.

Члан 5. Уговора о јавној набавци радова - наставак изградње прве фазе постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Житиште – хидромашинска и мерно-регулациона опрема и цевовод на постројењу, број П-404-1-27/2017-19 предвиђа да се рок за извођење радова продужава на захтев **Извођача радова у случају прекида радова који трају дуже од два дана, а није изазван кривицом извођача**, и да је дужан да о наступању дејства више силе или неке друге не предвиђене околности обавести Наручиоца путем надзорног органа.

Како смо добили мишљење надзорног орган да је из објективних разлога потребно продужити уговор за 20 дана, а испуњени су и сви остали услови предвиђени законом и уговором одлучено је као у диспозитиву.

Ову одлуку објавити у року од три дана од дана доношења на Порталу јавних набавки, и извештај доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

**ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ**  
Митар Вучуревић  
