

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: П-404-1-27/2017-39
Дана: 20.12.2019. године
Ж и т и ш т е

ОДЛУКА

о измени Уговора о јавној набавци радова - за наставак изградње прве фазе постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Житиште – хидромашинска и мерно-регулациона опрема и цевовод на постројењу, број ЈН П-04-404-1-27/2017

Одобрава се измена уговора о јавној набавци радова - за наставак изградње прве фазе постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Житиште – хидромашинска и мерно-регулациона опрема и цевовод на постројењу, број П-404-1-27/2017-19 који је закључен 20.02.2018. године.

Мења се члан 4. став 1. Уговора и продужава се рок за завршетак радова са 590 на 681 дан.

Образложење

1. **Назив и адреса наручиоца:** Општина Житиште, Цара Душана 15, Житиште;
2. **Врста наручиоца:** Општинска управа;
3. **Опис и предмет набавке:** Предмет уговора је наставак изградње прве фазе постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Житиште – хидромашинска и мерно-регулациона опрема и цевовод на постројењу. 45252127 - Радови на изградњи постројења за прераду отпадних вода, 45252200 - Опрема постројења за пречишћавање.
4. **Првобитна вредност уговора:** 51.749.330,40 без ПДВ-а.
5. **Неизмењена вредност уговора:** 51.749.330,40 без ПДВ-а.
6. **Разлози за измену уговора:** дана 16.12.2019. године извођач радова ГП „Градитељ НС“ доо Нови Сад је уз сагласност вршиоца стручног надзора доо „Аква- пројект“ поднео захтев за продужење рока уговора о јавној набавци радова - наставак изградње прве фазе постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Житиште – хидромашинска и мерно-регулациона опрема и цевовод на постројењу, број П-404-1-27/2017-19.

Како је инвеститор увео у посао новог извођача за групу електро радова дана 21.10.2019. године сачињен је Записник о примопредаји хидромашинске опреме и ГП „Градитељ НС“ је привремено обуставио радове и изашао са градилишта, чиме су створени услови да нови извођач не сметано изводи уговором предвиђене радове.

Члан 115, став 2, Закона о јавним набавкама предвиђа да наручилац може променити цену или неки други битан елемент уговора из објективних разлога,

који морају јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима.

Члан 5. Уговора о јавној набавци радова - наставак изградње прве фазе постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Житиште – хидромашинска и мерно-регулациона опрема и цевовод на постројењу, број П-404-1-27/2017-19 предвиђа да се рок за извођење радова продужава на захтев **Извођача радова у случају прекида радова који трају дуже од два дана, а није изазван кривицом извођача**, и да је дужан да о наступању дејства више силе или неке друге не предвиђене околности обавести Наручиоца путем надзорног органа.

Како смо добили сагласност надзорног орган да је из објективних разлога потребно продужити уговор, а испуњени су и сви остали услови предвиђени законом и уговором одлучено је као у диспозитиву.

Ову одлуку објавити у року од три дана од дана доношења на Порталу јавних набавки, и извештај доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Припремио: Ајдуковић Младен
Начелник ОУ Житиште



ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Митар Вучуревић

