

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: П-404-1-20/2019-11
Дана: 01.11.2019. године
Ж и т и ш т е

ОДЛУКА

о измени Уговора о јавној набавци радова - за израду прикључака на канализациону мрежу у насељеном месту Житиште, број ЈН П-04-404-1-20/2019

Одобрава се измена уговора о јавној набавци радова - за израду прикључака на канализациону мрежу у насељеном месту Житиште, број П-404-1-20/2019-9 који је закључен 24.06.2019. године.

Мења се члан 4. став 1. Уговора и продужава се рок за завршетак радова са 90 на 166 дана.

Образложење

1. **Назив и адреса наручиоца:** Општина Житиште, Цара Душана 15, Житиште;
2. **Врста наручиоца:** Општинска управа;
3. **Опис и предмет набавке:** Израда прикључака на канализациону мрежу у насељеном месту Житиште, 45232410 - Радови на канализационој мрежи.
4. **Првобитна вредност уговора:** 40.408.151,74 без ПДВ-а.
5. **Неизмењена вредност уговора:** 40.408.151,74 без ПДВ-а.
6. **Разлози за измену уговора:** дана 30.10.2019. године извођач радова „Мламармо“ доо Лукићево поднео Наручиоцу захтев за продужење рока уговора о јавној набавци радова – Израда прикључака на канализациону мрежу у насељеном месту Житиште, број П-404-1-20/2019-9 из следећих разлога: Предметни радови како је дефинисано у захтеву су „ишли спорије зато што је неопходно испумпавати воду из мреже фекалне канализације за сваки слив појединачно с обзиром да су црпне станице ван функције а самим тим и цео канализациони систем. Такође, током извођења радова пројектант није предвидео црпљење подземне воде из рова током израде канализационе мреже прикључака што значајно успорава извођење радова. Такође, увидом у грађевински дневник може се приметити да је температура у месецу августу и већим делом месеца септембра била преко 35 степени што је за само људство и механизацију представљало отежане услове за извођење радова“.
У свом мишљењу од 31.10.2019. године заведеним код BSN THE GRAD под редним бројем 1-10/19-I вршилац стручног надзора даје сагласност за продужење рока од 76 дана из следећих разлога:
 - Позиција 1. Снижавање нивоа подземне воде у рову је главна и она је на критичном путу за реализацију радова као и позиција 5. Набавка и

уградња ПВЦ канализационих шахтова која својим делом односно уградња истих утиче и продужава критични пут реализације.

Члан 115, став 2, Закона о јавним набавкама предвиђа да наручилац може променити цену или неки други битан елемент уговора из објективних разлога, који морају јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима.

Члан 4. Уговора о јавној набавци радова – за израду прикључака на канализациону мрежу у насељеном месту Житиште, број П-404-1-20/2019-9 предвиђа да се рок за извођење радова продужава на захтев Извођача радова - у случају прекида радова који трају дуже од 2 (два) дана, а није изазван кривицом Извођача радова; - ако наступе природни догађаји који имају карактер више силе (пожар, поплава, земљотрес и сл.); - због лоших временских услова, који онемогућавају извођење радова, на захтев Извођача и предлог стручног надзора; - ако наступе ванредни догађаји везани за одбрану земље; - због кашњења радова проузрокованих неиспуњењем уговорених обавеза Наручиоца; - због прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач радова; - било које обуставе радова које нису последице пропуста Извођача.

Како смо добили мишљење надзорног орган да је из објективних разлога потребно продужити уговор за 76 дана, а испуњени су и сви остали услови предвиђени законом и уговором одлучено је као у диспозитиву.

Ову одлуку објавити у року од три дана од дана доношења на Порталу јавних набавки, и извештај доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

ОПШТИНА ЖИТИШТЕ:
Митар Вучуревић, председник општине

