

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
БРОЈ: П-404-1-28/2019-11
ДАНА: 13.01.2020. ГОДИНЕ
ЖИТИШТЕ

О Д Л У К А
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА ЗА НАСТАВАК
ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА ЗГРАДЕ МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ МЗ ТОРАК
ЈН. БРОЈ П-04-404-1-28/2019

1. **НАРУЧИЛАЦ:** Општина Житиште, Цара Душана 15, 23210 Житиште, МБ 08030715 ПИБ 102159550.
2. **ВРСТА НАРУЧИОЦА:** Корисник буџетских средстава.
3. **ОПИС РАДОВА:** Наставак изградње објекта зграде месне канцеларије МЗ Торак. 45210000 - Радови на високоградњи.
4. **ПРВОБИТНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА:** 13.711.908,00 динара без ПДВ-а, односно 16.454.289,60 динара са ПДВ-ом.
5. **ИЗМЕЊЕНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА:** вредност уговора остаје иста односно 13.711.908,00 динара без ПДВ-а, односно 16.454.289,60 динара са ПДВ-ом.
6. **РАЗЛОЗИ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА:**

Дана 17.12.2019. године извођач радова ГП МПМ ДОО Зрењанин је поднео захтев за продужење рока уговора - Наставак изградње објекта зграде месне канцеларије МЗ Торак број П-404-1-28/2019-9.

У свом мишљењу од 30.12.2019. године заведеним код Наручиоца под редним бројем П-04-404-1-28/2019-2 дана 13.01.2020. године вршилац стручног надзора даје сагласност за продужење рока од 30 календарских дана из следећих разлога:

- Измене пројекта машинских инсталација грејања на чију одлуку/сагласност Извођач још чека односно иста му није достављена.

Члан 4. став 4. горе наведеног Уговора предвиђа да се рок за извођење радова продужава на захтев Извођача радова - у случају прекида радова који трају дуже од два дана, а није изазван кривицом Извођача радова.

Како смо добили мишљење надзорног орган да је из објективних разлога потребно продужити уговор за 30 календарских дана, а испуњени су и сви остали услови предвиђени законом и уговором одлучено је као у диспозитиву.



ОПШТИНА ЖИТИШТЕ:
Митар Вучуревић, председник општине